



FECI ENGENHARIA LTDA

FONE: (62) 3257-5000

Segunda Avenida Qd. 1-B Lt. 48/50 Sala 213/214
Edificio Montreal Office - CEP 74935-900
Aparecida de Goiânia - GO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - MOD. ÚNICO

Segunda Avenida Qd. 1-B Lt. 48/50 Sala 213/214
Edificio Montreal Office - CEP 74935-900
Aparecida de Goiânia - GO

CNPJ 05.475.237/0001-42
INSC. MUN.: 1999439-3
INSC. ESTADUAL: 10.409.513-0

NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA EMISSÃO: 09/06/2009

COND. DE PAGAMENTO: A VISTA

Nº 000132

Table with 4 columns: N. F. FATURA Nº, N.F. FATURA DUPLICATA VALOR, DUPLICATA Nº DE ORDEM, VENCIMENTO. Row 1: 000132, 3.509.032,47, CONTRA APRESENTAÇÃO

3ª VIA - CONTABILIDADE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 12/11/2009

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000140

DESCONTO DE % SOBRE ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ME DO SACADO: TOCANTINS - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO TOCANTINS
DEREÇO: ROD. TO - 010, KM 01, LT. 11 PALMAS
NICÍPIO: ESTADO: TO CEP: 77000
A. DO ESTO.: FONE: (63) 218-7100
C. CN(MF): 02.503.758/0001-89 INSC. MUNIC. INSC. ESTADUAL: Isento

LOR OR ENSO
TRES MILHOES QUINHENTOS E NOVE MIL E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

TIPOS PARA COBERTURA DA PRESENTE, A(S) RESPECTIVA(S) DUPLICATA(S) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IGUAL NÚMERO E DATA, CUJO PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO A FECI ENGENHARIA LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA ACIMA INDICADA

Table with 4 columns: Nota Fiscal Fatura de serviços com pagamento desdobrado nas seguintes duplicatas, DUPLICATA VENCIMENTO VALOR (x3)

Main table with 4 columns: QNTIDADE, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNITÁRIO, TOTAL. Row 1: 1, 2ª Med. do Cont. 013/2009 - Exec. de Serv. de Terrap. Pavimentação Asfáltica e Obras de arte especiais, na Rodovia TO-368, Trecho Jau do Tocantins Entroncamento TO-368 (da Asf. para asfalto), com 60,47 km de extensão. Período executado - 01/04/09 a 30/04/09. 3.509.032,47, 3.509.032,47

Summary table with 2 columns: VALOR DOS SERVIÇOS R\$, VALOR TOTAL R\$

VALOR DO ISSQN ALÍQUOTA:

emitido de: FECI ENGENHARIA LTDA., os serviços constantes desta NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - MODELO ÚNICO
LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nota Fiscal Fatura de Serviços Mod. ÚNICO Nº

POLO FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - Rua Paraguassu, Qd. 139 Lt. 12 An. - Sala 03 - B. dos Azevedos - Fone: (62) 3266-9987 - CEP 74615-507 - Ap. de Goiânia - GO - CNPJ 07.823.900/0001-00 - INSC. EST.: 10.397.993-0 - INSC. MUNIC.: 1.1072422-1 - INSC. ESTADUAL: 10.000.001-1/001-000 - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS MOD. ÚNICO - AUT. Nº 20064186 DE 02/11/2007.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS - DERTINS

RELATÓRIO DE CONTROLE MENSAL POR MUNICÍPIO

Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de
Obra: artes especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins/Ent. TO-387 (São
Salvador), com 60,47 km de extensão

Contrato 00013/2009


2ª MEDIÇÃO PARCIAL ✓

PERÍODO AVALIADO: 01/04/2009 A 30/04/2009 ✓

total da medição

3.509.032,47

ITEM	MUNICÍPIO	
01	SÃO SALVADOR	2.377.369,50
02	JAÚ DO TOCANTINS	1.131.662,97
TOTAL GERAL		R\$ 3.509.032,47


Cláudio Manoel B. Vieira
Engº Civil - CREA-TO 134621D
Sup. de Construção e
Fiscalização Rodoviária



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
Secretário

NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 2ª Medição Parcial - Contrato 00013/2009 referente à : execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins / Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão

Executados pela Empresa: FECI ENGENHARIA LTDA.

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 7.023.840,85 (sete milhões, vinte e três mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 2ª Medição Parcial - Contrato 00013/2009 é de R\$ 3.509.032,47 (três milhões, quinhentos e nove mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos).


Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	7.023.840,85
Total dos Reajustamentos -----	R\$	0,00
Valor Global Atual -----	R\$	7.023.840,85
Valor Global Anterior (-) -----	R\$	3.514.808,38
Saldo desta a pagar -----	R\$	3.509.032,47

Palmas - TO, 04 de maio de 2009

Atenciosamente,

Aprovo



Engº Mizaél Cavalcante Filho
Superintendente de Const. e Fiscal. Rodov.

Aprovo para providências


Engº Manoel José Pedreira

Presidente

Aprovo para providências


José Edmar Brito Miranda
Secretário

Sérgio Leão
Subsecretário

Contrato: 00013/2009 SubContrato: 0 Empresa: 05.475.237/0001-42 FECI ENGENHARIA LTDA.

Processo Medição 00413/3845/2009

Ob.: 01 - O.S.: 00013001/2009 - Local: JAU DO TOCANTINS - execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins / Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão

Data da Assinatura: 18/02/2009

Valor Contrato: 56.129.992,02

Valor dos Aditivos: 0,00

Valor Total Contrato: 56.129.992,02

Prazo: 1080 Dias

Prorrogações Conced.: 0 Dias

PROPOSTO		EXECUTADO							
Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)				REAJUSTE		TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado		
1ª	02/03/2009 a 31/03/2009	3.514.808,38	6,26 %	3.514.808,38	6,26 %	0,00	0,00	3.514.808,38	3.514.808,38
2ª	01/04/2009 a 30/04/2009	3.509.032,47	6,25 %	7.023.840,85	12,51 %	0,00	0,00	3.509.032,47	7.023.840,85

Diretoria de Tecnologia da Informação

RI_Faturamento

IGOR FERREIRA D

04/05/2009

Página: 1

CÁLCULO CONFERIDO

Dimec 04/05/2009

Julivan Vieira Nolêto

Coord. de Medição e Controle

Engº Claudio Manoel Barreto Vieira
 Diretor de Medição e Controle

Engº Adelmo Vendramini Campos
 Diretor de Acompanhamento de
 Obras e Serviços

Engº Mizaél Cavalcante Filho
 Superintendente de Const. e
 Fiscal. Rodov.

Engº José Pereira da Silva Neto
 Fiscal de Terraplenagem e
 Pavimentação



MEDIÇÃO DA 2ª PARCELA

Contrato: 000132009

Contratada: 05475237000142 FECCI ENGENHARIA LTDA.

Depto Executor: 21

Data da SubContratação: Processo: 0071038452008 Processo Medição: 0041338452009

SubContrato: 0

Data da Parcela: 04/06/2009 Período de Avaliação: 01/04/2009 a 30/04/2009

Nº da Parcela: 002

Nº da O.S.: 000130012009 Data da O.S.: 02/03/2009 Data Assin.: 18/02/2009

Local: JAU DO TOCANTINS

Rodovia:

Objeto: 01 execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins / Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão

item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Acum. Atual	Qtde. Realizada no Período	Preço Unitário	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	TERRAPLENAGEM								
01.01.000	DESMATAMENTO, DESTOC. E LIMPEZA								
01.01.001	DESMAT. DESTOC. LIMPEZA	M2	293.432,00	730.952,26	437.520,26	0,20000	87.504,05200	58.686,40000	146.190,45200
	SubTotal Sub item.....						87.504,05200	58.686,40000	146.190,45200
01.02.000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL								
01.02.001	DE 1ª CATEGORIA	M3	0,00	84.730,64	84.730,64	3,16000	267.748,82240	0,00000	267.748,82240
	SubTotal Sub item.....						267.748,82240	0,00000	267.748,82240
01.03.000	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL								
01.03.001	DE 1ª CATEGORIA DT ATÉ 200 M	M3	55.497,00	104.395,85	48.898,85	5,14000	251.340,08900	285.254,58000	536.594,66900
01.03.002	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 201 E 400 M	M3	157.957,80	307.966,89	150.009,09	6,22000	933.056,53980	982.497,51600	1.915.554,05580
01.03.003	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 401 E 600 M	M3	179.431,20	344.581,90	165.150,70	7,37000	1.217.160,65900	1.322.407,94400	2.539.568,60300
01.03.004	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 601 E 800 M	M3	24.315,20	44.790,75	20.475,55	8,37000	171.380,35350	203.518,22400	374.898,57750
	SubTotal Sub item.....						2.572.937,64130	2.793.678,26400	5.366.615,90530
01.04.000	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL								
01.05.000	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO								
01.05.001	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	0,00	189.455,57	189.455,57	0,74000	140.197,12180	0,00000	140.197,12180
	SubTotal Sub item.....						140.197,12180	0,00000	140.197,12180
01.06.000	COMPACTAÇÃO								
01.06.001	A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	301.110,78	501.403,89	200.293,11	2,20000	440.644,84200	662.443,71600	1.103.088,55800

Diretoria de Tecnologia da Informação

RL_MEDICOES

Sinética

IGOR FERREIRA D

04/05/2009

Página: 1

Continua...

CÁLCULO CONFERIDO

Dimes: 04/05/2009

Julivan Vieira Rolêto

Coord. de Medição e Controle

Engº Claudio Manoel Barreto
 Diretor de Medição e Controle

Engº Ademir Vendramini Campos
 Diretor de Acompanhamento de
 Obras e Serviços

Engº Mizaél Cavalcante Filho
 Superintendente de Const. e
 Fiscal. Rodov.

Engº José Pereira da Silva Neto
 Fiscal de Terraplenagem e
 Pavimentação



MEDIÇÃO DA 2ª PARCELA

Contrato: 000132009
 Item Executor: 21
 SubContrato: 0
 Nº da Parcela: 002

Contratada: 05475237000142 FECCI ENGENHARIA LTDA.
 Data da SubContratação: Processo: 0071038452008 Processo Medição: 0041338452009
 Data da Parcela: 04/06/2009 Período de Avaliação: 01/04/2009 a 30/04/2009
 Nº da O.S.: 000130012009 Data da O.S.: 02/03/2009 Data Assin.: 18/02/2009

Local: JAU DO TOCANTINS

Rodovia:

Objeto: 01 execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins / Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Acum. Atual	Qtde. Realizada no Período	Preço Unitário	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Acum. Atual.
SubTotal	Sub item.....						440.644,84200	662.443,71600	1.103.088,55800
1.07.000	RECOMPOSIÇÃO								
SubTotal	Item.....						3.509.032,47950	3.514.808,38000	7.023.840,85950
Total	Parcial.....						3.509.032,47950	3.514.808,38000	7.023.840,85950
	Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência						0.00000	0.00000	0.00000
Total	Parcela.....						3.509.032,47950	3.514.808,38000	7.023.840,85950
Total	das Parcelas.....						3.509.032,47950	3.514.808,38000	7.023.840,85950

Importa o Líquido a Pagar da medição em R\$ 3.509.032,47 (três milhões, quinhentos e nove mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos)
 Palmas-TO, 04 de maio de 2009.

Diretoria de Tecnologia da Informação

RL_MEDICOES

Sintética

IGOR FERREIRA D

04/05/2009

Página : 2

FIM

CÁLCULO CONFERIDO

Dimec, 04/05/2009

Julivan Vieira Nolêto
 Coord. de Medição e Controle

Engº Claudio Manoel Barreto
 Diretor de Medição e Controle

Engº Adelmo Vendramini Campos
 Diretor de Acompanhamento de
 Obras e Serviços

Engº Mizael Cavalcante Filho
 Superintendente de Const. e
 Fiscal. Rodov.

Engº José Pereira da Silva Neto
 Fiscal de Terraplenagem e
 Pavimentação