



FECI ENGENHARIA LTDA

FONE: (62) 3257-5000

Segunda Avenida Qd. 1-B Lt. 48/50 Sala 213/214  
Edifício Montreal Office - CEP 74935-900  
Aparecida de Goiânia - GO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - MOD. ÚNICO

Nº 000144

Segunda Avenida Qd. 1-B Lt. 48/50 Sala 213/214  
Edifício Montreal Office - CEP 74935-900  
Aparecida de Goiânia - GO

CNPJ 05.475.237/0001-42  
INSC. MUN.: 1999439-3  
INSC. ESTADUAL: 10.409.513-0

NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA EMISSÃO: 23/07/2009

COND. DE PAGAMENTO: A VISTA

N. F. FATURA Nº	N.F. FATURA DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
000144	3.060.870,83		CONTRA APRESENTAÇÃO

2ª VIA - FIXA / FISCAL  
DATA LIMITE P/ EMISSÃO:  
12/11/2009

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
000156

DESCONTO DE % SOBRE ATÉ:  
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: DERTINS - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO TOCANTINS  
 ENDEREÇO: ROD TO - 010, KM 01, LT 11  
 MUNICÍPIO: PALMAS ESTADO: TO CEP: 77000  
 PÇA. DO PAGTO.: FONE: (63) 218-7100  
 INSC. CNPJ(MF): 02.503.756/0001-89 INSC. MUNIC. INSC. ESTADUAL: isento

VALOR POR EXTENSO: TRES MILHOES, SESSENTA MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

EMITIMOS PARA COBERTURA DA PRESENTE, A(S) RESPECTIVA(S) DUPLICATA(S) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IGUAL NÚMERO E DATA, CUJO PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO A FECI ENGENHARIA LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA ACIMA INDICADA

Nota Fiscal Fatura de Serviços com pagamento desdobrado nas seguintes duplicatas	DUPLICATA VENCIMENTO VALOR	DUPLICATA VENCIMENTO VALOR	DUPLICATA VENCIMENTO VALOR
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	3ª Med. do Cnt. Q13/2009 - Exec. Serv. de Terrap. e Pavimentação Asfáltica e Obras de arte especiais, na Rodovia TO-296, Trecho: Jau do Tocantins/Entroncamento TO-337 (São Salvador), com 60.47 km de extensão.  Período Aveliado - 01/05/09 à 31/05/09.	3.060.870,83	3.060.870,83

VALOR DOS SERVIÇOS R\$	3.060.870,83
VALOR TOTAL R\$	3.060.870,83

VALOR DO ISSQN ALÍQUOTA:

Recebi(emos) de: FECI ENGENHARIA LTDA., os serviços constantes desta NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - MODELO ÚNICO

Nota Fiscal Fatura de Serviços Mod. ÚNICO Nº 000144

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS - DERTINS

RELATÓRIO DE CONTROLE MENSAL POR MUNICÍPIO

Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de  
Obra: artes especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins/Ent. TO-387 (São  
Salvador), com 60,47 km de extensão

Contrato 00013/2009


3ª MEDIÇÃO PARCIAL ✓

PERÍODO AVALIADO: 01/05/2009 A 31/05/2009 ✓

Total da medição

3.060.870,83

ITEM	MUNICÍPIO	
01	SÃO SALVADOR	2.073.739,99
02	JAU DO TOCANTINS	987.130,84
TOTAL GERAL		RS 3.060.870,83

  
Cláudio Manoel B. Vieira  
Engº Civil - CREA-TO 134621D  
Sup. de Construção e  
Fiscalização Rodoviária

✓





## RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.  
Secretário

NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 3ª Medição Parcial - Contrato 00013/2009 referente à : execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins / Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão

Executados pela Empresa: FECI ENGENHARIA LTDA.

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 10.084.711,68 (dez milhões, oitenta e quatro mil e setecentos e onze reais e sessenta e oito centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 3ª Medição Parcial - Contrato 00013/2009 é de R\$ 3.060.870,83 (três milhões, sessenta mil e oitocentos e setenta reais e oitenta e três centavos).  
Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	10.084.711,68
Total dos Reajustamentos -----	R\$	0,00
Valor Global Atual -----	R\$	10.084.711,68
Valor Global Anterior ( - ) -----	R\$	7.023.840,85
Saldo desta a pagar -----	R\$	3.060.870,83

Palmas - TO, 08 de junho de 2009

Atenciosamente,

Aprovo

Engº Mizaél Cavalcante Filho  
Superintendente de Const. e Fiscal. Rodov.

Aprovo para providências

Engº Manoel José Pedreira  
Presidente

Aprovo para providências

José Edmar Brito Miranda  
Secretário

Sérgio Leão  
Subsecretário



### MEDIÇÃO DA 3ª PARCELA

Contrato: 000132009  
 Depto Executor: 21  
 SubContrato: 0  
 Nº da Parcela: 003

Contratada: 05475237000142 FECCI ENGENHARIA LTDA.  
 Data da SubContratação: Processo: 0071038452008 Processo Medição: 0041338452009  
 Data da Parcela: 08/06/2009 Período de Avaliação: 01/05/2009 a 31/05/2009  
 Nº da O.S.: 000130012009 Data da O.S.: 02/03/2009 Data Assin.: 18/02/2009

Local: JAU DO TOCANTINS

Rodovia:

Objeto: 01 execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins / Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Acum. Atual	Qtde. Realizada no Período	Preço Unitário	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Acum. Atual.
<b>01.00.000</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>								
<b>01.01.000</b>	<b>DESMATAMENTO, DESTOC. E LIMPEZA</b>								
01.01.001	DESMAT. DESTOC. LIMPEZA	M2	730.952,26	730.952,26	0,00	0,20000	0,00000	146.190,45200	146.190,45200
	SubTotal Sub item.....						0,00000	146.190,45200	146.190,45200
<b>01.02.000</b>	<b>ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL</b>								
01.02.001	DE 1ª CATEGORIA	M3	84.730,64	173.985,64	89.255,00	3,16000	282.045,80000	267.748,82240	549.794,62240
	SubTotal Sub item.....						282.045,80000	267.748,82240	549.794,62240
<b>01.03.000</b>	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL</b>								
01.03.001	DE 1ª CATEGORIA DT ATÉ 200 M	M3	104.395,85	166.911,85	62.516,00	5,14000	321.332,24000	536.594,66900	857.926,90900
01.03.002	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 201 E 400 M	M3	307.966,89	397.498,89	89.532,00	6,22000	556.889,04000	1.915.554,05580	2.472.443,09580
01.03.003	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 401 E 600 M	M3	344.581,90	476.039,90	131.458,00	7,37000	968.845,46000	2.539.568,60300	3.508.414,06300
01.03.004	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 601 E 800 M	M3	44.790,75	55.301,75	10.511,00	8,37000	87.977,07000	374.898,57750	462.875,64750
01.03.005	DE 2ª CATEGORIA ATÉ 200 M	M3	0,00	5.456,00	5.456,00	6,78000	36.991,68000	0,00000	36.991,68000
	SubTotal Sub item.....						1.972.035,49000	5.366.615,90530	7.338.651,39530
<b>01.04.000</b>	<b>ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL</b>								
<b>01.05.000</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO</b>								
01.05.001	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	189.455,57	389.386,57	199.931,00	0,74000	147.948,94000	140.197,12180	288.146,06180
	SubTotal Sub item.....						147.948,94000	140.197,12180	288.146,06180
<b>01.06.000</b>	<b>COMPACTAÇÃO</b>								

Diretoria de Tecnologia da Informação

RL\_MEDICOES

Sintética

VYLMAM DE MELO

08/06/2009

Página : 1

Continua...

CÁLCULO CONFERIDO

Dimec, 08/06/2009

Julivan Vieira Nolêto

Coord. de Medição e Controle

Engº Claudio Manoel Barreto  
 Diretor de Medição e Controle

Engº Adelmo Vendramini Campos  
 Diretor de Acompanhamento de  
 Obras e Serviços

Engº Mizaél Cavalcante Filho  
 Superintendente de Const. e  
 Fiscal. Rodov.

Engº Renan B. de Melo Pereira  
 Fiscal de Terraplenagem e  
 Pavimentação





### MEDIÇÃO DA 3ª PARCELA

Contrato: 000132009 Contratada: 05475237000142 FECCI ENGENHARIA LTDA.  
 Depto Executor: 21 Data da SubContratação: Processo: 0071038452008 Processo Medição: 0041338452009  
 SubContrato: 0 Data da Parcela: 08/06/2009 Período de Avaliação: 01/05/2009 a 31/05/2009  
 Nº da Parcela: 003 Nº da O.S.: 000130012009 Data da O.S.: 02/03/2009 Data Assin.: 18/02/2009

Local: JAU DO TOCANTINS Rodovia:  
 Objeto: 01 execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins / Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão

item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Acum. Atual	Qtde. Realizada no Período	Preço Unitário	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Acum. Atual.
01.06.001	A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	501.403,89	800.876,89	299.473,00	2,20000	658.840,60000	1.103.088,55800	1.761.929,15800
SubTotal Sub item.....							658.840,60000	1.103.088,55800	1.761.929,15800
01.07.000	RECOMPOSIÇÃO						3.060.870,83000	7.023.840,85950	10.084.711,68950
SubTotal Item.....							3.060.870,83000	7.023.840,85950	10.084.711,68950
Total Parcial.....							0,00000	0,00000	0,00000
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência							3.060.870,83000	7.023.840,85950	10.084.711,68950
Total Parcela.....							3.060.870,83000	7.023.840,85950	10.084.711,68950
Total das Parcelas.....							3.060.870,83000	7.023.840,85950	10.084.711,68950

Importa o Líquido a Pagar da medição em R\$ 3.060.870,83 (três milhões, sessenta mil e oitocentos e setenta reais e oitenta e três centavos)  
 Palmas-TO, 08 de junho de 2009.

Diretoria de Tecnologia da Informação    RL\_MEDICOES    Sintética    VYLMAM DE MELO    08/06/2009    Página: 2    FIM

CÁLCULO CONFERIDO  
 Dimec, 08/06/2009  
  
 Julivan Vieira Nolêto  
 Coord. de Medição e Controle

Engº Claudio Manoel Barreto  
 Diretor de Medição e Controle

Engº Ademir Vendramini Campos  
 Diretor de Acompanhamento de  
 Obras e Serviços

Engº Mizael Cavalcante Filho  
 Superintendente de Const. e  
 Fiscal. Rodov.

Engº Renan B. de Melo Pereira  
 Fiscal de Terraplenagem e  
 Pavimentação



Contrato: 00013/2009 SubContrato: 0 Empresa: 05.475.237/0001-42 FECI ENGENHARIA LTDA.

Ob.: 01 - O.S.: 00013/0012 - Local: JAU DO TOCANTINS - execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins / Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão

Processo Medição 00413/3845/2009  
 Data da Assinatura: 18/02/2009  
 Valor Contrato: 56.129.992,02  
 Valor dos Aditivos: 0,00  
 Valor Total Contrato: 56.129.992,02  
 Prazo: 1080 Dias  
 Prorrogações Conced.: 0 Dias

PROPOSTO			EXECUTADO							
Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)				REAJUSTE		TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$	
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado			
1ª	02/03/2009 a 31/03/2009	3.514.808,38	6,26 %	3.514.808,38	6,26 %	0,00	0,00	3.514.808,38	3.514.808,38	
2ª	01/04/2009 a 30/04/2009	3.509.032,47	6,25 %	7.023.840,85	12,51 %	0,00	0,00	3.509.032,47	7.023.840,85	
3ª	01/05/2009 a 31/05/2009	3.060.870,83	5,45 %	10.084.711,68	17,96 %	0,00	0,00	3.060.870,83	10.084.711,68	

Diretoria de Tecnologia da Informação

RI\_Faturamento

VYLMAM DE MELO

08/06/2009

Página: 1

CÁLCULO CONFERIDO

Dimec, 08/06/2009

Julvan Vieira Nolêto

Coord. de Medição e Controle

Engº Claudio Mahoel Barreto Vieira  
 Diretor de Medição e Controle

Engº Adelmo Vendramini Campos  
 Diretor de Acompanhamento de  
 Obras e Serviços

Engº Mizaél Cavalcante Filho  
 Superintendente de Const. e  
 Fiscal. Rodov.

Engº Renan B. de Melo Pereira  
 Fiscal de Terraplenagem e  
 Pavimentação