


 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA Secretaria da Fazenda Fone: (62) 3545-5822 (62) 3545-5822 - www.aparecida.go.gov.br		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

	Feci Engenharia Ltda. Feci Engenharia 2 Avenida, - Qd. 01B Lt. 48/50 Compl. ED.MONTREAL OFFICE SALA - Cidade Vera Cruz - Centro Emp. Village CEP 74935-900 - Fone (62) 3257-5000 (62) 3257-5000 - Aparecida de Goiânia - GO nfe@feci.com.br Inscrição Municipal 179615 - CPF/CNPJ 05.475.237/0001-42

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado fora do município	29/10/2009	A5 14 28	6
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
02.503.756/0001-89		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS - DERTINS	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
ROD TO-010 - KM 01 - LOTE 11		AREA VERDE DE PALMAS	SETOR LESTE
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
77020-970	Palmas / TO	63	luciene.oliveira@feci.com.br

Descrição dos Serviços
7ª Med. do Cont. 013/2009 - Exec. Serv. Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de arte especiais, na Rodovia TO-296, Trecho: Jaú do Tocantins/Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão.
Período Avaliado - 01/09/09 À 30/09/09.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4211101 - Construção de Rodovias e Ferrovias	3,00	7	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.885.790,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.885.790,92	R\$ 86.573,73	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 2.885.790,92
-------------------------------------	-------------------------

Informações Complementares
.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS - DERTINS

RELATÓRIO DE CONTROLE MENSAL POR MUNICÍPIO

Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de
Obra: artes especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jau do Tocantins/Ent. TO-387 (São
Salvador), com 60,47 km de extensão

Contrato 00013/2009


7ª MEDIÇÃO PARCIAL

PERÍODO AVALIADO: 01/09/2009 A 30/09/2009

Total da medição

2.885.790,92

ITEM	MUNICÍPIO	
01	SÃO SALVADOR	1.955.123,35
02	JAU DO TOCANTINS	930.667,57
TOTAL GERAL		RS 2.885.790,92


Cláudio Manoel B. Vieira
Engº Civil - CREA-TO 134621D
Sup. de Construção e
Fiscalização Rodoviária



RELATÓRIO DE APROVAÇÃO

Exmo. Sr.
Secretário

NESTA

A comissão infra-assinada, encaminha a V. Exa. os resultados encontrados na(o) 7ª Medição Parcial - Contrato 00013/2009 referente à : execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins / Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão

Executados pela Empresa: FECI ENGENHARIA LTDA.

Esclarecemos que o custo dessa obra, até a presente data, é de R\$ 12.970.502,60 (doze milhões, novecentos e setenta mil e quinhentos e dois reais e sessenta centavos) e que o saldo a pagar desta(e) 7ª Medição Parcial - Contrato 00013/2009 é de R\$ 2.885.790,92 (dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil setecentos e noventa reais e noventa e dois centavos).
Conforme discriminado abaixo:

Total das Avaliações e Medições -----	R\$	12.970.502,60
Total dos Reajustamentos -----	R\$	0,00
Valor Global Atual -----	R\$	12.970.502,60
Valor Global Anterior (-) -----	R\$	10.084.711,68
Saldo desta a pagar -----	R\$	2.885.790,92

Palmas - TO, 14 de outubro de 2009

Atenciosamente,

Aprovo

Eng° Cláudio Manoel B. Vieira
Superintendente de Const. e Fiscal. Rodov.

Aprovo para providências

Eng° Adelmo Vendramini Campos
Presidente

Aprovo para providências

Lúcio Henrique G. Guimarães
Subsecretário



Contrato: 00013/2009 SubContrato: 0 Empresa: 05.475.237/0001-42 FECCI ENGENHARIA LTDA.

Processo Medição 00413/3845/2009
 Data da Assinatura: 18/02/2009
 Valor Contrato: 56.129.992,02
 Valor dos Aditivos: 0,00
 Valor Total Contrato: 56.129.992,02
 Prazo: 1080 Dias
 Prorrogações Conced.: 0 Dias

Ob.: 01 - O.S.: 00013/0012 - Local: JAU DO TOCANTINS - execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins / Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão

PROPOSTO		EXECUTADO							
Medição	Período da Medição	PREÇO INICIAL (PI)				REAJUSTE		TOTAL EM R\$	TOTAL ACUM. EM R\$
		R\$	Medido	R\$ Acumulado	Acum.	R\$	R\$ Acumulado		
1ª	02/03/2009 a 31/03/2009	3.514.808,38	6,26 %	3.514.808,38	6,26 %	0,00	0,00	3.514.808,38	3.514.808,38
2ª	01/04/2009 a 30/04/2009	3.509.032,47	6,25 %	7.023.840,85	12,51 %	0,00	0,00	3.509.032,47	7.023.840,85
3ª	01/05/2009 a 31/05/2009	3.060.870,83	5,45 %	10.084.711,68	17,96 %	0,00	0,00	3.060.870,83	10.084.711,68
4ª	01/06/2009 a 30/06/2009	0,00	0,00 %	10.084.711,68	17,96 %	0,00	0,00	0,00	10.084.711,68
5ª	01/07/2009 a 31/07/2009	0,00	0,00 %	10.084.711,68	17,96 %	0,00	0,00	0,00	10.084.711,68
6ª	01/08/2009 a 31/08/2009	0,00	0,00 %	10.084.711,68	17,96 %	0,00	0,00	0,00	10.084.711,68
7ª	01/09/2009 a 30/09/2009	2.885.790,92	5,14 %	12.970.502,60	23,10 %	0,00	0,00	2.885.790,92	12.970.502,60

Diretoria de Tecnologia da Informação

RI Faturamento

AURICELIA LUSTO

14/10/2009

Página: 1

CÁLCULO CONFERIDO

Dimec. 14/10/2009

Jurivan Vieira Nolêto
 Coord. de Medição e Controle

Eng.º José Pereira da Silva Neto
 Diretor de Medição e Controle

Eng.º Marco Túlio Aires
 Diretor de Acompanhamento de
 Obras e Serviços

Eng.º Cláudio Manoel B. Vieira
 Superintendente de Const. e
 Fiscal. Rodov.

Eng.º Renan B. de Melo Pereira
 Fiscal de Terraplenagem e
 Pavimentação



MEDIÇÃO DA 7ª PARCELA

Contrato: 000132009
 Depto Executor: 21
 SubContrato: 0
 Nº da Parcela: 007

Contratada: 05475237000142 FECI ENGENHARIA LTDA.
 Data da SubContratação: Processo: 0071038452008 Processo Medição: 0041338452009
 Data da Parcela: 14/10/2009 Período de Avaliação: 01/09/2009 a 30/09/2009
 Nº da O.S.: 000130012009 Data da O.S.: 02/03/2009 Data Assin.: 18/02/2009

Local: JAU DO TOCANTINS

Rodovia:

Objeto: 01 execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins / Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Acum. Atual	Qtde. Realizada no Período	Preço Unitário	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Acum. Atual.
01.00.000	TERRAPLENAGEM								
01.01.000	DESMATAMENTO, DESTOC. E LIMPEZA								
01.01.001	DESMAT. DESTOC. LIMPEZA	M2	730.952,26	730.952,26	0,00	0,20000	0,00000	146.190,45200	146.190,45200
	SubTotal Sub item.....						0,00000	146.190,45200	146.190,45200
01.02.000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL								
01.02.001	DE 1ª CATEGORIA	M3	173.985,64	202.739,64	28.754,00	3,16000	90.862,64000	549.794,62240	640.657,26240
01.02.002	DE 3ª CATEGORIA	M3	0,00	6.457,00	6.457,00	34,14000	220.441,98000	0,00000	220.441,98000
	SubTotal Sub item.....						311.304,62000	549.794,62240	861.099,24240
01.03.000	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL								
01.03.001	DE 1ª CATEGORIA DT ATÉ 200 M	M3	166.911,85	185.331,85	18.420,00	5,14000	94.678,80000	857.926,90900	952.605,70900
01.03.002	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 201 E 400 M	M3	397.498,89	534.575,89	137.077,00	6,22000	852.618,94000	2.472.443,09580	3.325.062,03580
01.03.003	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 401 E 600 M	M3	476.039,90	606.187,90	130.148,00	7,37000	959.190,76000	3.508.414,06300	4.467.604,82300
01.03.004	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 601 E 800 M	M3	55.301,75	55.301,75	0,00	8,37000	0,00000	462.875,64750	462.875,64750
01.03.005	DE 2ª CATEGORIA ATÉ 200 M	M3	5.456,00	5.456,00	0,00	6,78000	0,00000	36.991,68000	36.991,68000
	SubTotal Sub item.....						1.906.488,50000	7.338.651,39530	9.245.139,89530
01.04.000	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL								
01.05.000	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO								
01.05.001	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	389.386,57	518.844,57	129.458,00	0,74000	95.798,92000	288.146,06180	383.944,98180
01.05.002	DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3XKM	0,00	5.478,00	5.478,00	5,82000	31.881,96000	0,00000	31.881,96000

Diretoria de Tecnologia da Informação

RL_MEDICOES

Sintética

AURICELA LUSTO

14/10/2009

CÁLCULO CONFERIDO

Dimec 14/10/2009

Juivan Vieira Nolêto

Coord. de Medição e Controle

Engº José Pereira da Silva Neto
 Diretor de Medição e Controle

Engº Marco Túlio Aires
 Diretor de Acompanhamento de
 Obras e Serviços

Engº Cláudio Manoel B. Vieira
 Superintendente de Const. e
 Fiscal. Rodov.

Engº. Renan B. de Melo Pereira
 Fiscal de Terraplenagem e
 Pavimentação



MEDIÇÃO DA 7ª PARCELA

Contrato: 000132009
 Depto Executor: 21
 SubContrato: 0
 Nº da Parcela: 007

Contratada: 05475237000142 Feci Engenharia Ltda.
 Data da SubContratação: Processo: 0071038452008 Processo Medição: 0041338452009
 Data da Parcela: 14/10/2009 Período de Avaliação: 01/09/2009 a 30/09/2009
 Nº da O.S.: 000130012009 Data da O.S.: 02/03/2009 Data Assin.: 18/02/2009

Local: JAU DO TOCANTINS

Rodovia:

Objeto: 01 execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-296, trecho: Jaú do Tocantins / Entroncamento TO-387 (São Salvador), com 60,47 km de extensão

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde. Acumulada Ant.	Qtde. Acum. Atual	Qtde. Realizada no Período	Preço Unitário	Custo Total Per.	Custo Total Acum. Ant.	Custo Total Acum. Atual.
SubTotal Sub item.....							127.680,88000	288.146,06180	415.826,94180
01.06.000	COMPACTAÇÃO								
01.06.001	A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	800.876,89	915.665,89	114.789,00	2,20000	252.535,80000	1.761.929,15800	2.014.464,95800
01.06.002	A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	0,00	88.116,67	88.116,67	2,54000	223.816,34180	0,00000	223.816,34180
SubTotal Sub item.....							476.352,14180	1.761.929,15800	2.238.281,29980
01.07.000	RECOMPOSIÇÃO								
SubTotal Item.....							2.821.826,14180	10.084.711,68950	12.906.537,83130
04.00.000	OBRAS DE ARTE CORRENTES								
04.01.000	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO								
04.01.002	BUEIRO SIMPLES DIAM.=1,00 M EXCETO ESCAVAÇÃO	M	0,00	102,00	102,00	516,81000	52.714,62000	0,00000	52.714,62000
SubTotal Sub item.....							52.714,62000	0,00000	52.714,62000
04.02.000	BOCA DE CONCRETO PARA BUEIRO TUBULAR								
04.02.002	BUEIRO SIMPLES DIAM.=1,00 M	UN	0,00	8,00	8,00	1.406,27000	11.250,16000	0,00000	11.250,16000
SubTotal Sub item.....							11.250,16000	0,00000	11.250,16000
SubTotal Item.....							63.964,78000	0,00000	63.964,78000
Total Parcial.....							2.885.790,92180	10.084.711,68950	12.970.502,61130
Acréscimo de 0% referente ao acordo/Fator de Concorrência							0,00000	0,00000	0,00000
Total Parcela.....							2.885.790,92180	10.084.711,68950	12.970.502,61130

Diretoria de Tecnologia da Informação

RL_MEDICOES

Sintética

AURCELIALUSTO

14/10/2009

CÁLCULO CONFERIDO

Dimec, 14/10/2009

Juvian Vieira Nolêto
 Coord. de Medição e Controle

Engº José Pereira da Silva Neto
 Diretor de Medição e Controle

Engº Marco Túlio Aires
 Diretor de Acompanhamento de
 Obras e Serviços

Engº Cláudio Manoel B. Vieira
 Superintendente de Const. e
 Fiscal/Rodov.

Engº Renan B. de Melo Pereira
 Fiscal de Terraplenagem e
 Pavimentação



MEDIÇÃO DA 7ª PARCELA

Contrato: 000132009
 Depto Executor: 21
 SubContrato: 0
 Nº da Parcela: 007

Contratada: 05475237000142 Feci ENGENHARIA LTDA.
 Data da SubContratação: Processo: 0071038452008 Processo Medição: 0041338452009
 Data da Parcela: 14/10/2009 Período de Avaliação: 01/09/2009 a 30/09/2009
 Nº da O.S.: 000130012009 Data da O.S.: 02/03/2009 Data Assin.: 18/02/2009

2.885.790,92180 10.084.711,68950 12.970.502,61130

Total das Parcelas.....

Importa o Líquido a Pagar da medição em R\$ 2.885.790,92 (dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e noventa reais e noventa e dois centavos)
 Palmas-TO, 14 de outubro de 2009.

Diretoria de Tecnologia da Informação

RL_MEDICOES

Sintética

AURICELIA LUSTO

14/10/2009

Página : 3

FIM

CÁLCULO CONFERIDO

Dimec, 14/10/2009

Julivan Vieira Nolêto

Coord. de Medição e Controle

Engº José Pereira da Silva Neto
 Diretor de Medição e Controle

Engº Marco Túlio Aires
 Diretor de Acompanhamento de
 Obras e Serviços

Engº Cláudio Manoel B. Vieira
 Superintendente de Const. e
 Fiscal. Rodov.

Engº. Renan B. de Melo Pereira
 Fiscal de Terraplenagem e
 Pavimentação