




# **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**




## CRONGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – PARTE 01

Item	Descrição	Valor (R\$)	MÉS 01		MÉS 02		MÉS 03		MÉS 04		MÉS 05		MÉS 06		MÉS 07		MÉS 08		MÉS 09				
			PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	714.691,22	20,00%	142.938,24	20,00%	142.938,24	5,00%	35.734,56	5,00%	35.734,56	5,00%	35.734,56	5,00%	35.734,56	5,00%	35.734,56	5,00%	35.734,56	5,00%	35.734,56	3,00%	21.440,74	
1.2.	INFRAESTRUTURA	474.842,35	45,00%	213.679,06	40,00%	189.936,94	15,00%	71.226,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.	SUPERESTRUTURA	1.094.349,12	10,00%	109.434,91	30,00%	328.304,74	30,00%	328.304,74	30,00%	328.304,74	30,00%	328.304,74	30,00%	328.304,74	30,00%	328.304,74	30,00%	328.304,74	30,00%	328.304,74	0,00%	0,00	0,00
1.4.	ELEVAÇÃO	245.850,68		0,00	25,00%	61.462,67	40,00%	98.340,27	30,00%	73.755,20	5,00%	12.292,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	797.627,76	5,00%	39.881,39	5,00%	39.881,39	15,00%	119.644,16	10,00%	79.762,78	15,00%	119.644,16	10,00%	79.762,78	10,00%	39.881,39	5,00%	39.881,39	5,00%	39.881,39	3,00%	23.928,83	
1.6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	96.898,86		0,00	5,00%	4.844,94	15,00%	14.534,83	15,00%	14.534,83	15,00%	14.534,83	15,00%	14.534,83	10,00%	4.844,94	5,00%	4.844,94	5,00%	4.844,94	3,00%	2.906,97	
1.7.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	64.925,68		0,00	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	
1.8.	COBERTURA	690.533,82		0,00		0,00	15,00%	103.580,07	40,00%	276.213,53	40,00%	276.213,53	40,00%	276.213,53	40,00%	34.526,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.9.	PISOS	619.878,16		0,00		0,00	10,00%	61.987,82	10,00%	61.987,82	10,00%	61.987,82	10,00%	61.987,82	10,00%	61.987,82	10,00%	61.987,82	10,00%	61.987,82	5,00%	30.993,91	
1.10.	ACABAMENTO	605.970,94		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.	PINTURAS	330.788,79		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.	ESQUADRIAS / MOBILIÁRIO	523.746,50		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.	LOUÇAS E METAIS	37.245,35		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.14.	COMPLEMENTOS	557.585,71	1,00%	5.575,90	1,00%	5.575,90	1,00%	5.575,90	1,00%	5.575,90	1,00%	5.575,90	1,00%	5.575,90	1,00%	5.575,90	1,00%	5.575,90	1,00%	5.575,90	1,00%	5.575,90	
1.15.	LIMPEZA FINAL	4.870,99	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	
<b>Total COM BDI %</b>		<b>6.859.813,93</b>		511.558,21	5,16%	776.239,81	12,27%	676.655,80	11,62%	706.530,89	15,92%	638.138,85	13,30%	633.494,65	13,20%	480.703,87	16,18%	415.878,63	0,00%	165.277,87	0,00%	5.004.478,58	
<b>VALOR ACUMULADO DAS PARCELAS</b>				511.558,21		1.287.798,02		1.964.453,82		2.670.984,71		3.309.123,56		3.942.618,21		4.423.322,08		4.839.200,71					
<b>PERCENTUAL MENSAL</b>			7,46%		11,32%		9,86%		10,30%		9,30%		9,23%		7,01%		6,06%				2,41%		
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>			7,46%		18,77%		28,64%		38,94%		48,24%		57,47%		64,48%		70,54%				72,95%		

*LORENA LAGES*

**CNPJ: 18.021.678/0001-16**  
**LL da S. Valadares EIRELI-ME**  
 Valadares Desir, n Fone: 33-99974.6610  
 Rua 43 Qd 102 Lt 15 N° 48  
 Nova Fronteira - CEP-77 415-240  
**Gurupi**



*Lages*



**CRONGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PARTE 02**

Item	Descrição	Valor (R\$)	MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18				
			PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	714.691,22	3,00%	21.440,74	3,00%	21.440,74	3,00%	21.440,74	3,00%	21.440,74	3,00%	21.440,74	3,00%	21.440,74	3,00%	21.440,74	3,00%	21.440,72	3,00%	21.440,74	3,00%	21.440,74	
1.2	INFRAESTRUTURA	474.842,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3	SUPERESTRUTURA	1.094.349,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.4	ELEVAÇÃO	245.850,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	797.627,76	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,81	3,00%	23.928,81	
1.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	96.898,86	3,00%	2.906,97	3,00%	2.906,97	3,00%	2.906,97	3,00%	2.906,97	3,00%	2.906,97	3,00%	2.906,97	3,00%	2.906,97	3,00%	2.906,97	3,00%	2.906,97	3,00%	2.906,97	
1.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	64.925,68	8,00%	5.194,05	8,00%	5.194,05	8,00%	5.194,05	8,00%	5.194,05	8,00%	5.194,05	8,00%	5.194,05	8,00%	5.194,05	8,00%	5.194,05	8,00%	5.194,05	8,00%	5.194,05	
1.8	COBERTURA	690.533,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
1.9	PISOS	619.878,16	5,00%	30.993,91	5,00%	30.993,91	5,00%	30.993,91	5,00%	30.993,91	5,00%	30.993,91	5,00%	30.993,91	5,00%	30.993,91	5,00%	30.993,91	5,00%	30.993,91	5,00%	30.993,91	
1.10	ACABAMENTO	605.970,94	10,00%	60.597,09	10,00%	60.597,09	12,00%	72.716,51	13,00%	78.776,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
1.11	PINTURAS	330.788,79	5,00%	16.539,44	5,00%	16.539,44	5,00%	16.539,44	5,00%	16.539,44	15,00%	49.618,32	10,00%	33.078,88	5,00%	16.539,44	15,00%	49.618,32	20,00%	66.157,76	0,00%	0,00	
1.12	ESQUADRIAS / MOBILIÁRIO	523.746,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.13	LOUÇAS E METAIS	37.249,35	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	
1.14	COMPLEMENTOS	557.589,71	1,00%	5.575,90	1,00%	5.575,90	1,00%	5.575,90	2,00%	11.151,79	10,00%	55.758,97	25,00%	139.397,43	22,00%	122.869,74	23,00%	128.245,63	6,00%	33.455,38	40,00%	1.948,40	
1.15	LIMPEZA FINAL	4.870,99	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	5,00%	243,55	40,00%	1.948,40	40,00%	1.948,40	0,00%	0,00	
	<b>Total COM BDI %</b>	<b>6.859.813,93</b>	0,00%	169.088,11	0,00%	169.088,11	0,00%	150.213,62	0,00%	161.849,22	0,00%	158.811,29	0,00%	225.910,31	0,00%	260.413,24	0,00%	333.629,21	0,00%	226.332,27	0,00%	6.859.813,93	
	<b>VALOR ACUMULADO DAS PARCELAS</b>			5.173.566,69		5.342.654,80		5.492.868,42		5.654.717,64		5.813.528,90		6.039.439,21		6.299.852,45		6.633.481,66					
	<b>PERCENTUAL MENSAL</b>		2,46%		2,46%		2,19%		2,36%		2,32%		3,29%		3,80%		4,86%		3,30%				
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		75,42%		77,88%		80,07%		82,43%		84,75%		88,04%		91,84%		96,70%		100,00%				

**LORENA LORES**  
 CNPJ: 18.C21.678/0001-16  
 LL da S. Valç-dares EIRELI-ME  
 Valadares Desir, n Fone: 33-99974.6610  
 Rua 43 Qc. 102 Lt. 15 N° 48  
 Nova Fronteira - CEP: 77 415-240  
 Gurupi

*Handwritten signature and stamp*