



72
5

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino. ADITIVO DE PRAZO:
CONTRATO: 181/2008 DT. TÉRM. CONTR.:
EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Industria e Comércio Ltda. DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:
MUNICÍPIO: Tocantinópolis-TO
PRAZO: DIAS DE CORR.:
DATA DA O. S.: 10/10/2008 ÁREA CONSTRUÍDA: 1970,45 m²
DT. VISITA: 10/12/2008

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	20%	5%	25%
02.00.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	X			100%	80%	0%	80%
03.00.00	INFRA-ESTRUTURA				100%	5%	95%	100%
04.00.00	SUPERESTRUTURA				100%	0%	100%	100%
05.00.00	VEDAÇÃO				100%	0%	50%	50%
06.00.00	ESQUADRIAS DE MADEIRA					0%	0%	0%
07.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS				100%	0%		
08.00.00	COBERTURA				100%	0%	70%	70%
09.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA				100%	0%	30%	30%
10.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				100%	5%	15%	20%
11.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE				100%	5%	20%	25%
12.00.00	FORRO PVC				100%	0%		
13.00.00	PISOS INTERNOS				100%	0%	28%	28%
14.00.00	VIDROS				100%	0%		
15.00.00	PINTURA				100%	0%		
16.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100%	5%	15%	20%
CONCEITO MÉDIO		B						

VALOR DO CONTRATO: R\$

B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO

Observações: Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Definição da estrutura metálica de cobertura e o espaço para execução dos serviços

Reinstalação de energia elétrica nos blocos em funcionamento
Cortes de paredes para reforço estrutural
Definição dos níveis para execução de passarela
Início de chapisco
Fechamento com tela do canteiro de obra
Montagem da estrutura metálica

Obra iniciando com ritmo acelerado e acompanhamento por técnico de segurança do trabalho

Eng. Waldir J. Ferretti
Fiscal Seinf - CREA-TO 12050-3