



SEINF  
Fls. 26  
R

## RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Objeto - 01 - Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Bloco I - Diretoria. ADITIVO DE PRAZO:  
 CONTRATO: 181/2008 DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009  
 EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Industria e Comércio Ltda. DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:  
 MUNICÍPIO: Tocantinópolis-To  
 PRAZO: DIAS DE CORR.:  
 DATA DA O. S.: 10/10/2008. ÁREA CONSTRUÍDA: 359,81 m2  
 DT. VISITA: 13/04/09

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	86,64%	0,00%	86,64%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
03.00.00	VEDAÇÃO	X			100%	70,77%	0,00%	70,77%
04.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA							
05.00.00	COBERTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
06.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	X			100%	33,66%	0,00%	33,66%
07.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
08.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE / PISO	X			100%	14,70%	0,00%	14,70%
09.00.00	VIDROS							
10.00.00	PINTURA							
11.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	65,73%	0,00%	65,73%
<b>CONCEITO MÉDIO</b>		<b>B</b>						
<b>VALOR DO CONTRATO: R\$</b>								

**B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO**

**Observações:** Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

**SERVIÇOS EM EXECUÇÃO**  
 BLOCO I - Diretoria - Neste bloco, por estar ocupado, foram realizados somente alguns serviços.

*Waldir J. Ferretti*  
 WALDIR J. FERRETTI  
 CREA-TO 12050-3  
 FISCAL SEINF/DOP

*ou!*  
*Emanuela*



SEINF  
Fls. 127  
R

## RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Objeto 02: Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Bloco II - Administração e Almoarifado.

ADITIVO DE PRAZO:

CONTRATO: 181/2008

DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009

EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Industria e Comércio Ltda.

DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:

MUNICÍPIO: Tocantinópolis-TO.

PRAZO:

DIAS DE CORR.:

DATA DA O. S.: 10/10/2008.

ÁREA CONSTRUÍDA: 606,90 m2

DT. VISITA: 13/04/09

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	87,85%	8,10%	95,95%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
03.00.00	VEDAÇÃO	X			100%	41,13%	0,00%	41,13%
04.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA							
05.00.00	COBERTURA	X			100%	98,83%	1,17%	100,00%
06.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	X			100%	25,95%	0,00%	25,95%
07.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	X			100%	32,03%	14,03%	46,06%
08.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE / PISO	X			100%	16,58%	71,75%	88,33%
09.00.00	VIDROS							
10.00.00	PINTURA	X			100%	0,00%	34,62%	34,62%
11.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	67,17%	0,00%	67,17%
<b>CONCEITO MÉDIO</b>		<b>B</b>						

VALOR DO CONTRATO: R\$

B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO

**Observações:** Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

### SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

**BLOCO II - Administração** - Metade deste bloco ainda está ocupado por funcionarios da DRE e no restante estão sendo realizados os serviços de alvenaria, revestimentos, piso, e demolição de cobertura.

WALDIR J. FERRETTI  
CREA-TO 12050-3  
FISCAL SEINF/DOP



## RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Objeto 03 - Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Bloco III - Auditório. ADITIVO DE PRAZO:  
 CONTRATO: 181/2008 DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009.  
 EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:  
 MUNICÍPIO: Tocantinópolis-To  
 PRAZO: 10/10/2008. DIAS DE CORR.:  
 DATA DA O. S.: ÁREA CONSTRUÍDA: 396,90 m2  
 DT. VISITA: 13/04/09

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
03.00.00	VEDAÇÃO	X			100%	89,65%	0,00%	89,65%
04.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA							
05.00.00	COBERTURA	X			100%	98,82%	0,65%	99,47%
06.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	X			100%	40,96%	0,00%	40,96%
07.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	X			100%	8,37%	20,73%	29,10%
08.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE / PISO	X			100%	10,51%	71,57%	82,08%
09.00.00	VIDROS							
10.00.00	PINTURA							
11.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	65,30%	0,00%	65,30%
<b>CONCEITO MÉDIO</b>		<b>B</b>						
<b>VALOR DO CONTRATO: R\$</b>								
<b>B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO</b>								

**Observações:** Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

### SERVIÇOS EM EXUCUÇÃO

BLOCO III - Auditório - serviços que estão sendo realizados são de: cobertura, instalações elétricos, revestimentos de forro, parede e piso.

WALDIR J. FERRETTI  
CREA-TO 12050-3  
FISCAL SEINF/DOP



## RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Objeto 04 - Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Bloco IV - Laboratório de Informática.

ADITIVO DE PRAZO:

CONTRATO: 181/2008

DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009.

EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.

DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:

MUNICÍPIO: Tocantinópolis-TO.

PRAZO:

DIAS DE CORR.:

DATA DA O. S.: 10/10/2008.

ÁREA CONSTRUÍDA: 291,38 m<sup>2</sup>

DT. VISITA: 13/04/09

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
03.00.00	VEDAÇÃO	X			100%	15,45%	0,00%	15,45%
04.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA							
05.00.00	COBERTURA	X			100%	80,34%	19,05%	99,39%
06.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	X			100%	2,60%	0,00%	2,60%
07.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	X			100%	5,59%	0,00%	5,59%
08.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE / PISO	X			100%	21,97%	68,61%	90,58%
09.00.00	VIDROS							
10.00.00	PINTURA							
11.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	72,79%	0,00%	72,79%
<b>CONCEITO MÉDIO</b>		<b>B</b>						

VALOR DO CONTRATO: R\$

B - BOM / R - REGULAR / P - PESSIMO

**Observações:** Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

### SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

BLOCO IV - Lab. Informática - serviços realizados são os de cobertura, revestimento de forro, parede, piso.

WALDIR J. FERRETTI  
CREA-TO 12050-3  
FISCAL SEINF/DOP



## RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Objeto 05 - Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Bloco V - Supervisão.

ADITIVO DE PRAZO:

CONTRATO: 181/2008

DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009.

EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Industria e Comércio Ltda.

DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:

MUNICÍPIO: Tocantinópolis-TO.

PRAZO:

DIAS DE CORR.:

DATA DA O. S.: 10/10/2008.

ÁREA CONSTRUÍDA: 291,38 m2

DT. VISITA: 13/04/09


ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
03.00.00	SUPERESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
04.00.00	VEDAÇÃO	X			100%	80,34%	0,00%	80,34%
05.00.00	ESQUADRIAS DE MADEIRA							
06.00.00	COBERTURA	X			100%	80,34%	19,05%	99,39%
07.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	X			100%	20,53%	79,47%	100,00%
08.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
09.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE / PISO	X			100%	14,17%	67,06%	81,23%
10.00.00	VIDROS							
11.00.00	PINTURA							
12.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	71,94%	0,00%	71,94%
<b>CONCEITO MÉDIO</b>		<b>B</b>						
<b>VALOR DO CONTRATO: R\$</b>								

B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO

**Observações:** Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

### SERVIÇOS EM EXUCUÇÃO

- Cobertura, instalação hidro-sanitários e revestimento de forro, parede e piso.

  
WALDIR J. FERRETTI  
CREA-TO 12050-3  
FISCAL SEINF/DOP



SEINF  
131  
R.S.

## RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Objeto 06: Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Passarela/ Urbanização/ Sub- Estação/ Esgoto. ADITIVO DE PRAZO:

CONTRATO: 181/2008

DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009.

EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Industria e Comércio Ltda.

DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:

MUNICÍPIO: Tocantinópolis-TO.

PRAZO:

DIAS DE CORR.:

DATA DA O. S.: 10/10/2008.

ÁREA CONSTRUÍDA: m2

DT. VISITA: 13/04/09.

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
03.00.00	SUPERESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
04.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS							
05.00.00	COBERTURA	X			100%	80,36%	0,00%	80,36%
06.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	X			100%	0,00%	58,36%	58,36%
07.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
08.00.00	REVESTIMENTO DA PAREDE							
09.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	36,34%	33,69%	70,03%
<b>CONCEITO MÉDIO</b>		<b>B</b>						
<b>VALOR DO CONTRATO: R\$</b>								

B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO

**Observações:** Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

### SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

PASSARELA/URBANIZAÇÃO/SUB-ESTAÇÃO/ESGOTO - Já está sendo executado, em fase de conclusão.

*Waldir J. Ferretti*  
WALDIR J. FERRETTI  
CREA-TO 12050-3  
FISCAL SEINF/DOP