



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Objeto - 01 - Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Bloco I - Diretoria. ADITIVO DE PRAZO:
 CONTRATO: 181/2008 DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009
 EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:
 MUNICÍPIO: Tocantinópolis-To
 PRAZO: DIAS DE CORR.:
 DATA DA O. S.: 10/10/2008. ÁREA CONSTRUÍDA: 359,81 m2
 DT. VISITA: 27/08/2009

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	86,64%	0,00%	86,64%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
03.00.00	VEDAÇÃO	X			100%	70,77%	15,23%	86,00%
04.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA	X			100%	0,00%	100,00%	100,00%
05.00.00	COBERTURA	X			100%	80,00%	20,00%	100,00%
06.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
07.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	X			100%	0,00%	60,00%	60,00%
08.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE / PISO	X			100%	14,70%	35,30%	50,00%
09.00.00	VIDROS	X			100%	0,00%	0,00%	0,00%
10.00.00	PINTURA	X			100%	0,00%	30,65%	30,65%
11.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	65,73%	0,00%	65,73%
CONCEITO MÉDIO		B						
VALOR DO CONTRATO: R\$								
B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO								

Observações: Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

BLOCO I - Diretoria - Neste bloco, por estar ocupado, foram realizados somente alguns serviços como, piso de granitina, telhamento, rebocos, cerâmica e retirada das esquadrias danificadas.

WALDIR J. FERRETTI
 CREA-TO 12050-3
 FISCAL SEINF/DOP



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Objeto 02: Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Bloco II - Administração e Almojarifado.

ADITIVO DE PRAZO:

CONTRATO: 181/2008

DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009

EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Industria e Comércio Ltda.

DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:

MUNICÍPIO: Tocantinópolis-TO.

PRAZO:

DIAS DE CORR.:

DATA DA O. S.: 10/10/2008.

ÁREA CONSTRUÍDA: 606,90 m2

DT. VISITA: 27/08/2009

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	95,95%	0,00%	95,95%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
03.00.00	VEDAÇÃO	X			100%	41,13%	58,87%	100,00%
04.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA	X			100%	0,00%	100,00%	100,00%
05.00.00	COBERTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
06.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	X			100%	25,95%	74,05%	100,00%
07.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	X			100%	56,06%	53,94%	110,00%
08.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE / PISO	X			100%	88,33%	11,67%	100,00%
09.00.00	VIDROS	X			100%	0,00%	0,00%	0,00%
10.00.00	PINTURA	X			100%	34,62%	21,79%	56,41%
11.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	67,17%	8,03%	75,20%
CONCEITO MÉDIO		B						
VALOR DO CONTRATO: R\$								
B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO								

Observações: Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

BLOCO II - Administração - Metade deste bloco ainda está ocupado por funcionários da DRE e no restante estão sendo realizados os serviços de piso granitina, finalização do telhamento, rebocos, cerâmica e retirada das esquadrias danificadas.

Waldir J. Ferretti
WALDIR J. FERRETTI
CREA-TO 12050-3
FISCAL SEINF/DOP



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Objeto 04 - Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Bloco IV - Laboratório de Informática.

ADITIVO DE PRAZO:

CONTRATO: 181/2008

DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009.

EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Industria e Comércio Ltda.

DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:

MUNICÍPIO: Tocantinópolis-TO.

PRAZO:

DIAS DE CORR.:

DATA DA O. S.: 10/10/2008.

ÁREA CONSTRUÍDA: 291,38 m²


DT. VISITA: 27/08/2009

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
03.00.00	VEDAÇÃO	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
04.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
05.00.00	COBERTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
06.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
07.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
08.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE / PISO	X			100%	90,58%	0,00%	90,58%
09.00.00	VIDROS	X			100%	0,00%	0,00%	0,00%
10.00.00	PINTURA	X			100%	65,30%	0,00%	65,30%
11.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	72,79%	0,00%	72,79%
CONCEITO MÉDIO		B						
VALOR DO CONTRATO: R\$								
B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO								

Observações: Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

BLOCO IV - Lab. Informática - Executando a pintura de portas de madeira e revisão das esquadrias - postes e vitrax.


WALDIR J. FERRETTI
CREA-TO 12050-3
FISCAL SEINF/DOP



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Objeto 06: Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Passarela/ Urbanização/ Sub- Estação/ Esgoto. ADITIVO DE PRAZO:
 CONTRATO: 181/2008 DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009.
 EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Industria e Comércio Ltda. DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:
 MUNICÍPIO: Tocantinópolis-TO.
 PRAZO: DIAS DE CORR.:
 DATA DA O. S.: 10/10/2008. ÁREA CONSTRUÍDA: m2
 DT. VISITA: 27/08/2009.

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
03.00.00	SUPERESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
04.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS	X			100%	0,00%	0,00%	0,00%
05.00.00	COBERTURA	X			100%	80,36%	0,00%	80,36%
06.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	X			100%	0,00%	58,36%	58,36%
07.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	X			100%	0,00%	95,00%	95,00%
08.00.00	REVESTIMENTO DA PAREDE	X			100%	0,00%	100,00%	100,00%
09.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	70,03%	0,00%	70,03%
CONCEITO MÉDIO		B						
VALOR DO CONTRATO: RS								
B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO								

Observações: Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

PASSARELA/URBANIZAÇÃO/SUB-ESTAÇÃO/ESGOTO - Já está sendo executado, em fase de conclusão.

WALDIR J. FERRETTI
 CREA-TO 12050-3
 FISCAL SEINF/DOP



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA


OBRA: Objeto 05 - Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Bloco V - Supervisão. ADITIVO DE PRAZO:
CONTRATO: 181/2008 DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009.
EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Industria e Comércio Ltda. DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:
MUNICÍPIO: Tocantinópolis-TO.
PRAZO: DIAS DE CORR.:
DATA DA O. S.: 10/10/2008. ÁREA CONSTRUÍDA: 291,38 m2
DT. VISITA: 27/08/2009

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
03.00.00	SUPERESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
04.00.00	VEDAÇÃO	X			100%	80,34%	0,00%	80,34%
05.00.00	ESQUADRIAS DE MADEIRA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
06.00.00	COBERTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
07.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
08.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE / PISO	X			100%	81,23%	0,00%	81,23%
09.00.00	VIDROS	X			100%	0,00%	0,00%	0,00%
10.00.00	PINTURA	X			100%	32,30%	0,00%	32,30%
11.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	71,94%	0,00%	71,94%
CONCEITO MEDIO		B						
VALOR DO CONTRATO: R\$								
B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO								

Observações: Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

- **Bloco V - Supervisão:** Fazendo revisão das esquadrias; este bloco está sendo usado pela DRE, praticamente concluído.


WALDIR J. FERRETTI
CREA-TO 12050-3
FISCAL SEINF/DOP



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Objeto 03 - Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Bloco III - Auditório.

ADITIVO DE PRAZO:

CONTRATO: 181/2008

DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009.

EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.

DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:

MUNICÍPIO: Tocantinópolis-To

PRAZO: 10/10/2008.

DIAS DE CORR.:

ÁREA CONSTRUÍDA: 396,90 m2

DATA DA O. S.:

DT. VISITA: 27/08/2009


ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
02.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
03.00.00	VEDAÇÃO	X			100%	89,65%	0,00%	89,65%
04.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
05.00.00	COBERTURA	X			100%	100,00%	0,00%	100,00%
06.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	X			100%	40,96%	0,00%	40,96%
07.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	X			100%	29,10%	26,35%	55,45%
08.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE / PISO	X			100%	82,08%	0,57%	82,65%
09.00.00	VIDROS	X			100%	100,00%		100,00%
10.00.00	PINTURA	X			100%	0,00%	67,30%	67,30%
11.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	65,30%	0,00%	65,30%
CONCEITO MÉDIO		B						
VALOR DO CONTRATO: R\$								

B - BOM / R - REGULAR / P - PESSIMO

Observações: Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

BLOCO III - Auditório - serviços que estão sendo realizados são de: em fase de conclusão.


WALDIR J. FERRETTI
CREA-TO 12050-3
FISCAL SEINF/DOP