



SEINF
 Fis 612
 rfs
 11/10

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA - Objeto 06: Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino - Passarela / Urbanização / Subestação / Esgoto. - ADITIVO DE PRAZO: 30 dias

CONTRATO: 181/2008. DT. TÉRM. CONTR.: 08/08/2009
 EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. DT. ESTIMADA P/ TÉRM.: 12/11/2010
 MUNICÍPIO: Tocantinópolis / TO. DIAS DE CORR.:
 PRAZO: ÁREA CONSTRUÍDA:
 DATA DA O. S.: 10/10/2008.
 DT. VISITA: 10/09/2010.

ITEM	DESCRIÇÃO	CONCLUÍDO	PREVISTO	REVISADO	CONCLUÍDO	PREVISTO	CONCLUÍDO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			96,00%	4,00%	100,00%
02.00.00	INFRAESTRUTURA	X			95,00%	5,00%	100,00%
03.00.00	SUPERESTRUTURA	X			98,00%	2,00%	100,00%
04.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS	X			0,00%	100,00%	100,00%
05.00.00	COBERTURA	X			80,36%	19,64%	100,00%
06.00.00	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	X			0,00%	100,00%	100,00%
07.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	X			95,00%	5,00%	100,00%
08.00.00	REVESTIMENTO DA PAREDE	X			100,00%	0,00%	100,00%
09.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			70,03%	29,97%	100,00%

CONCEITO MÉDIO


B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO

Observação

Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

PASSARELA/URBANIZAÇÃO/SUBESTAÇÃO/ESGOTO - Já está sendo executado, em fase de conclusão.


 WALDIR J. FERRETTI
 CREA-TO 12050-3
 FISCAL. SEINF/DOP