



- Dados da Obra
- Projeto Executivo
- Licitação
- Contratação
- Cronograma
- Vistorias
- Recursos
- Documentos
- Galeria de Fotos
- Restrições e Inconformidades
- Diligência
- Solicitação de Desembolso
- Solicitações
- Funcionamento da Obra
- Cumprimento do Objeto
- Execução Financeira

Situação atual: **Execução** | Última atualização: **03/10/2019 (41 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **JUCELIO JOÃO DA SILVA JUNIOR** |

Lista de Opções

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras [AQUI LISTADAS](#) e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique [AQUI](#) para ver detalhes.

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (100111) Setor Pestana

Município - UF: Guaraí - TO

Obra: (1017554) Setor Pestana

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Cronograma Físico-Financeiro

Após inserir, atualizar ou excluir uma etapa, clique em salvar.

Se o total dos itens do cronograma for diferente do valor do contrato lançado na aba Contratação, o sistema bloqueará a inserção de vistorias. Para a tramitação para execução o valor restante no cronograma deve ser sempre igual à zero.

O cronograma a seguir deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Todos os serviços pactuados com o FNDE devem ter sido contratados. [CLIQUE AQUI](#) para visualizar a planilha dos serviços pactuados com o FNDE.

Caso haja serviços contratados que não fazem parte dos serviços pactuados com o FNDE, devem ser agrupados na Etapa "SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE"

Descrição	Início da Execução	Término da Execução	Valor (R\$)
Contrato: MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	14/05/2018	04/01/2020	1.946.085,37

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Estrutura
-------	------	-----------	----------------	-----------------	---------------------	---------------------------

Total

Valor do Contrato

Valor Restante

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Estrutura
		SERVIÇOS PRELIMINARES	14/05/2018	04/01/2020	53.300,37	2,74 %
		MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	14/05/2018	04/01/2020	5.614,41	0,29 %
		FUNDAÇÕES	14/06/2018	04/01/2020	103.639,53	5,33 %
		SUPERESTRUTURA	14/06/2018	04/01/2020	137.653,17	7,07 %
		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES	14/07/2018	04/01/2020	71.000,81	3,65 %
		ESQUADRIAS	14/09/2018	04/01/2020	319.865,25	16,44 %
		SISTEMA DE COBERTURA	14/07/2018	04/01/2020	274.391,61	14,10 %
		IMPERMEABILIZAÇÃO	14/07/2018	04/01/2020	5.280,33	0,27 %
		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	14/08/2018	04/01/2020	265.881,21	13,66 %
		SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	14/08/2018	04/01/2020	149.398,71	7,68 %
		PINTURA	14/11/2018	04/01/2020	66.249,01	3,40 %
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14/08/2018	04/01/2020	28.632,00	1,47 %
		INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	14/09/2018	04/01/2020	18.035,63	0,93 %
		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14/08/2018	04/01/2020	34.614,56	1,78 %
		LOUÇAS E METAIS	14/10/2018	04/01/2020	64.080,08	3,29 %
		INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	14/08/2018	04/01/2020	3.957,84	0,20 %
		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	14/08/2018	04/01/2020	36.328,71	1,87 %
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14/08/2018	04/01/2020	156.107,95	8,02 %
		ACS - ACESSOS	14/09/2018	04/01/2020	1.140,90	0,06 %
		INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	14/11/2018	04/01/2020	47.375,99	2,43 %
		VENTILAÇÃO MECÂNICA	14/02/2019	04/01/2020	6.387,42	0,33 %
Total					1.946.085,37	100,00 %
Valor do Contrato					1.946.085,37	100,00 %
Valor Restante					0,00	0,00 %

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Estrutura
		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	14/11/2018	04/01/2020	17.792,46	0,91 %
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14/12/2018	04/01/2020	76.632,70	3,94 %
		SERVIÇOS FINAIS	14/01/2019	04/01/2020	2.724,72	0,14 %
Total					1.946.085,37	100,00 %
Valor do Contrato					1.946.085,37	100,00 %
Valor Restante					0,00	0,00 %

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS?

Sim Não

Gerar XLS