



SIMEC - Sistema Integrado do Ministério da Educação

MEC / FNDE

Hora da Impressão:06/04/2021 - 10:25:34



## PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (24878)

### Dados da Obra

<b>Situação</b>	Inacabada
<b>Município - UF:</b>	Formoso do Araguaia - TO
<b>Cep</b>	77470-000
<b>Endereço</b>	Av. Tomaz Evangelista,
<b>Bairro</b>	São Jose
<b>Termo/Convênio:</b>	3152/2012
<b>Fim da Vigência Termo/Convênio</b>	27/11/2015
<b>Situação do Termo/Convênio:</b>	Vencido
<b>Percentual de Execução</b>	40.69%

<b>Tipo de ensino / Modalidade:</b>	Educação Básica / Infantil
<b>Tipo do Projeto:</b>	Escola de Educação Infantil Tipo B
<b>Tipo da Obra:</b>	Construção
<b>Classificação da Obra:</b>	Urbana
<b>Valor Pactuado pelo FNDE :</b>	R\$ 1.452.130,86
<b>Rede de Ensino Público:</b>	Municipal

### Dados da Prefeitura

<b>CNPJ</b>	02.075.216/0001-41
<b>Inscrição Estadual</b>	000000277214
<b>Nome</b>	PREF MUN DE FORMOSO DO ARAGUAIA
<b>Razão Social</b>	FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA
<b>Email</b>	seducformoso@hotmail.com
<b>Sigla</b>	PMFA
<b>Telefone Comercial</b>	(63) 3357-2893 Ramal: -
<b>Fax</b>	(63) 3357-2606 Ramal: -

### Endereço da Prefeitura

<b>CEP</b>	77470-000
<b>Logradouro</b>	AV.HERMINIO AZEVEDO SOARES
<b>Complemento</b>	
<b>Número</b>	150
<b>Bairro</b>	CENTRO
<b>UF</b>	TO
<b>Município</b>	Formoso do Araguaia

### Licitação

<b>Modalidade de Licitação</b>	Concorrência
<b>Número da Licitação</b>	0012012

### Fases da Licitação

<b>Descrição</b>	<b>Data</b>
Publicação de Edital	15/08/2012
Abertura de Proposta	25/10/2012
Homologação da Licitação	19/11/2012

### Contratação

<b>Empresa Contratada</b>	(03544766000125) CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA - ME
<b>Data de Assinatura do Contrato</b>	20/11/2012
<b>Prazo de Vigência</b>	270 dias
<b>Data de Término do Contrato</b>	17/08/2013
<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 1.450.046,80
<b>Valor Pactuado com o FNDE</b>	R\$ 1.452.130,86
<b>Contrato Digitalizado</b>	.

### Ordem de Serviço

<b>Data da Ordem de Serviço</b>	21/12/2012
<b>Data do Início da Execução</b>	01/01/2013
<b>Ordem de Serviço</b>	.
<b>Total da Planilha Contratada</b>	R\$ 1.450.046,80
<b>Área/Quantidade a ser Construída</b>	1211.92 m2
<b>Custo Unitário</b>	R\$ 1.196,49 por m2


## Acompanhamento da Obra

### Vistorias

<b>Data da Última Vistoria do Estado ou Município:</b>	20/01/2016
<b>Situação:</b>	Paralisado

<b>Percentual de Execução:</b>	40.69%
<b>OBS:</b>	Contrato Rescindido

## Fotos da Última Vistoria



## Repassse FNDE por Obra

Valor do Pagamento	Percentual pagamento	Data de Pagamento
R\$ 508.245,81	35,00%	08/07/2013
R\$ 290.426,17	20,00%	21/05/2013
R\$ 290.426,17	20,00%	06/06/2012

## Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Data	Saldo da Conta	Saldo Fundos	Saldo da Poupança	Saldo CDB	Saldo TOTAL
3400000607201224	2075216000141		1	3123	134805	28/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado

Data	Valor da Transferência (R\$)	Data da Nota Fiscal	Número da Nota Fiscal	Valor da Nota Fiscal (R\$)	Destinatário da Nota Fiscal	% Medição Física	% medição Física Acumulada
23/01/2013	149.787,75	18/01/2013	157	149.795,15	(03544766000125) CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA - ME	0.00	0.00
08/02/2013	60.639,35	07/02/2013	159	60.646,75	(03544766000125) CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA - ME	0.00	0.00
18/03/2013	93.442,60	12/03/2013	164	105.000,00	(03544766000125) CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA - ME	0.00	0.00
04/06/2013	135.717,57	04/06/2013	170	124.167,57	(03544766000125) CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA - ME	0.00	0.00
02/07/2013	91.849,34	25/06/2013	174	91.849,34	(03544766000125) CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA - ME	0.00	0.00
13/08/2013	50.246,22	13/08/2013	184	50.246,22	(03544766000125) CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA - ME	0.00	0.00
27/09/2013	80.000,00	05/09/2013	190	90.986,94	(03544766000125) CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA - ME	0.00	0.00

## Lista de Pagamentos Anteriores a 2013

Data	Valor Liquidado (R\$)	% Liquidado	Arquivo	Inserido por
------	-----------------------	-------------	---------	--------------

<b>Data</b>	<b>Valor Liquidado (R\$)</b>	<b>% Liquidado</b>	<b>Arquivo</b>	<b>Inserido por</b>
02/01/2013	1.450.046,80	100.00	-	DIOGO FERNANDES MOURA