

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA		CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY									
MUNICÍPIO		SAMPAIO - TO									
PROPONENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO									
ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$26.713,26	6,29%	R\$26.713,26	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.0	ATERRO COMPACTADO	R\$9.439,88	2,22%	R\$9.439,88	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$11.007,49	2,59%	R\$2.201,50	20,00%	R\$2.201,50	20,00%	R\$6.604,49	60,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$186.052,20	43,82%	R\$18.605,22	10,00%	R\$37.210,44	20,00%	R\$65.118,27	35,00%	R\$65.118,27	35,00%
5.0	CALÇADA EXTERNA	R\$40.566,86	9,55%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$8.113,37	20,00%	R\$32.453,49	80,00%
6.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL	R\$100.231,03	23,61%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$20.046,21	20,00%	R\$80.184,82	80,00%
7.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA O VESTIÁRIO	R\$50.590,07	11,91%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$10.118,01	20,00%	R\$40.472,06	80,00%
TOTAL GERAL COM BDI		R\$424.600,79	100,00%	R\$56.959,86	13,41%	R\$39.411,94	9,28%	R\$110.000,35	25,91%	R\$218.228,64	51,40%
TOTAL ACUMULADO:				R\$56.959,86	13,41%	R\$96.371,80	22,69%	R\$206.372,15	48,60%	R\$424.600,79	100,00%

SAMPAIO - TO, 15 DE MARÇO DE 2022.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5