

## AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Napoleão de Souza L. Sobrinho - 4º Relatoria

Manifestação referente ao Processo nº 6810/2014 - 2018

TRIBUNAL DE CONTAS - Edital de Citação e Intimação nº 27/2018/RELT4

Diário Oficial Nº 5.169 pag. 52 de 03 de agosto de 2018

Prezados Senhores (a)

Eu, Waldir José Ferretti, CPF-034.844.098-78 residente a Rua Sergipe nº 474, Setor DERGO, Tocantinópolis -TO, vem por meio desta , **acrescentar informações** à manifestação enviada a este Tribunal sob o Protocolo: 07846/2018 de 22/08/2018, com o objetivo, único, de me fazer compreender sobre qual foi minha real participação na obra da Delegacia Regional de Ensino de Tocantinópolis como fiscal de obras do Estado.

Como já mencionado no primeiro parágrafo da manifestação anterior, protocolo 07846/2018 , de 2003 a 2013 exerci de **fato** a função de **engenheiro de campo** residente na cidade de Tocantinópolis (Sede Regional) para fiscalizar as obras Públicas da Região do Bico do Papagaio.

Esclareço que o **Engenheiro de medição** desta Região, neste período, sempre foi o Engenheiro Civil Sr. Lineu kloster (superior imediato) e nesta Obra da DER-Tocantinópolis foi designado o Engenheiro Civil Sr. Candido F. Colino Junior, sendo que este profissional regularmente visitava a citada obra para dar suporte técnico, aferir os serviços executados, sugerir melhorias e munir-se dos meus relatórios e, eventualmente, tínhamos , também, a presença do coordenador de obras Engenheiro Civil Sr. Orival Costa Junior.

Ressalto que, as vezes, raramente, a pedido do Sr. Lineu (superior imediato) realizava algumas medições prévias, que serviria de base para as medições efetivas, mas no caso da obra da DRE-Tocantinópolis, afirmo que em **nenhum momento** realizei medições, pois o meu trabalho foi o acompanhamento da obra, a verificação de projetos e fiscalização dos serviços, exigir a segurança física e estrutural, observar a qualidade dos materiais, e assim, acredito que, tanto eu como meus superiores fizemos este

trabalho da melhor forma possível, vale lembrar que se tratava de um conjunto de **BLOCOS** totalmente danificadas, com instabilidade estrutural, **BLOCO V** em ruína total devido a incêndio, **BLOCO III** tomado por moveis da DRE acarretando atraso ao cronograma físico, um reservatório de concreto armado que levou semanas para ser demolido, e mais, com usuários e pessoal da Secretaria trabalhando no mesmo período da Reforma, o que exigiu um cuidado especial, isolamentos provisórios, tapumes, lonas para impedir poeira, transtornos para energizar, desenergizar, climatizar blocos ocupados fora do previsto, horas de mobilizações e desmobilizações e neste cenário, desfavorável, e possível que tenha passado algum item despercebido, mas não me ocorreu no momento e apenas parte desta situação podemos ver nas fotos contidas no volume I.

Informo, também, que não acompanhei esta obra até a sua conclusão e como já relatado por mim, fiquei sem contrato com o estado por quatro meses, de 15/01/2011 a 15/05/2011 e finalizado em 09/05/2013, daí talvez, o fato de não ser requisitado à fiscalizar os trabalhos finais daquela Obra e o que há de certo é que nem mais voltei no local.

Anexo, seguem 16 dezesseis Relatórios de Análise Técnica, estes RATs eram procedimentos internos e enviados por e-mail com assinatura eletrônica e nunca serviu de base para medições.

|                                |            |                |
|--------------------------------|------------|----------------|
| 1º RAT                         | 11/11/2008 | Inconclusivo   |
| 2º RAT                         | 10/12/2008 | Inconclusivo   |
| 3º, 4, 5, 6, 7, 8 e 9º RATs    | 13/04/2009 | Inconclusivo   |
| 10º, 11, 12, 13, 14 e 15º RATs | 27/08/2009 | Inconclusivo e |
| 16º RAT.                       | 10/09/2010 | Concluído      |


Observem que há um espaço de praticamente um ano entre o penúltimo 5º RAT e o último 16º RAT e do 1º ao 15º RATs mostram serviços incompletos e somente o 16º completo. Não me recordo, mas devido ao tempo paralisada e possível que tenha visualizado somente a passarela e tenha cometido este descuido, mas reforço e como acima descrito, estes RATs não eram, e nunca foram, base para medições.

Recordo-me que ficou um bom tempo paralisada, e certamente alguns serviços deverão ser, ou já foram, refeitos, pois também não tive conhecimento de recurso suplementar para esta obra.

Após me inteirar pessoalmente, tomar ciência recente da dinâmica e complexidade do processo, manifesto-me, tempestivamente, por estar convencido de ter agido corretamente no decorrer dos serviços.

Assim espero deste Conceituado Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, através da 4º Relatoria e seus Relatores, Procuradores e Conselheiros, possam, na análise do conteúdo de minha manifestação, compreender e saber-se que nunca me ocorreu, em todos esses anos de serviço Público, proporcionar prejuízo a alguém ou aos recursos do Estado, jamais, e assim desde já, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos .

Tocantinópolis, 30 de agosto de 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Waldir', with a long horizontal stroke extending to the right.

WALDIR JOSÉ FERRETTI  
CPF. 034.844.098-78