



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino

ADITIVO DE PRAZO:

CONTRATO: 181/2008

DT. TÉRM. CONTR.:

EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Industria e Comércio Ltda.

DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:

MUNICÍPIO: Tocantinópolis-To

PRAZO:

DIAS DE CORR.:

DATA DA O. S.:

ÁREA CONSTRUÍDA: 1970,45 m2

DT. VISITA: 24/06/09

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	80%	5%	85%
02.00.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	X			100%	90%	10%	100%
03.00.00	INFRA-ESTRUTURA	X			100%	65%	15%	80%
04.00.00	SUPERESTRUTURA	X			100%	70%	10%	80%
05.00.00	VEDAÇÃO	X			100%	70%	10%	80%
06.00.00	ESQUADRIAS DE MADEIRA							
07.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS	X			100%	50%	35%	85%
08.00.00	COBERTURA	X			100%	70%	10%	80%
09.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	X			100%	40%	40%	80%
10.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	X			100%	50%	30%	80%
11.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE	X			100%	60%	30%	90%
12.00.00	FORRO PVC	X			100%	50%	25%	75%
13.00.00	PISOS INTERNOS	X			100%	60%	20%	80%
14.00.00	VIDROS	X			100%	30%	25%	55%
15.00.00	PINTURA	X			100%	50%	10%	60%
16.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	X			100%	60%	20%	80%
CONCEITO MEDIO		B						
VALOR DO CONTRATO: R\$								
B - BOM / R - REGULAR / P - PÉSSIMO								

Observações: Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

BLOCO I - Diretoria - Iniciaram-se os serviços de reforma

BLOCO II - Administração estão sendo realizados os serviços de alvenaria, revestimentos, piso, e demolição de cobertura.

SERVIÇOS À REALIZAR

BLOCO III - Auditório - Em fase de conclusão.

BLOCO IV - Lab. Informática - Falta colocação de vidros.

BLOCO V - Supervisão.

Os bloco IV e V estão concluídos e liberados para funcionamento da DRE

Foi instalado um quadro elétrico provisório para instalação dos aparelhos de ar condicionado.

PASSARELA/URBANIZAÇÃO/SUB-ESTAÇÃO/ESGOTO.

Em execução cobertura das passarelas.

□

WALDIR J. FERRETTI
CREA-TO 12050-3
FISCAL SEINF/DOP